

**Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №1»
Ленинского района Волгоградской области**

**Информация о расходовании участниками государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 2015 года
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в 2015 году**

Наименование образовательного учреждения	Перечень запланированных видов работ	Проведение конкурсных процедур			Реквизиты, предмет, заключенных договоров (контрактов)	Сумма договоров, контрактов	Сроки реализации мероприятий программы		Наличие акта выполненных работ (наличие документов, подтверждающих получение товара (при осуществлении закупок компьютерной техники, оснащения)	Примечание
		Запрос котировок (с указанием этапа проведения процедуры)	Аукцион (с указанием этапа проведения процедуры)	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (с указанием этапа проведения процедуры)			В соответствии с графиком проведения работ (предоставления услуг)	Фактическое исполнение договора (указать на каком этапе находится проведение работы (предоставление услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Волгоградской области	Устройство пандуса			+	Контракт № 09 от 14.09.2015 г. «Устройство пандуса»	157 379	с 25.09. по 25.10.2015 г.	Исполнено	Акт № 9 от 23.10.2015г.	
	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения (туалет)			+	Контракт № 08 от 14.09.2015 г. «Переоборудование туалета»	307 749	с 15.09. по 15.10.2015 г.	Исполнено	Акт № 8 от 09.10.2015г.	
	Переоборудование столовой. Демонтаж дверных порогов в столовой, замена напольных покрытий в столовой, замена санитарно-гигиенического оборудования с учетом потребностей детей с ОВЗ			+	Контракт № 11 от 08.10.2015г.	251 738,84	с 23.10. по 23.11.2015г.	исполнено	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.11.2015г.	
	Адаптация входной группы : установка поручней, навеса, демонтаж дверных порогов, ремонт ступеней, установка противоскользящего покрытия.			+	Контракт № 10 от 08.10.2015г.	230692,16	с 09.10. по 09.11. 2015г.	исполнено	Акт о приемке выполненных работ № 10 от 09.11.2015г.	

	Замена напольного покрытия в вестибюле школы			+		63241		исполнено	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.11.2015г.	
--	-------------------------------------------------------------	--	--	---	--	--------------	--	------------------	------------------------------------------------------------------------	--